



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศุภชาติ สันกว้าน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

## รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยาและแผนชุมชน/หมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

**๒) พันธกิจ/เป้าประสงค์/ ประกอบด้วย**

พันธกิจที่ ๑ ประชาชนมีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขการมีความ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

พันธกิจที่ ๒ สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง

พันธกิจที่ ๓ ตำบลบ้านต่อมมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจาก มลพิษ ลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๔ ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขมีความมั่นคงปลอดภัย

พันธกิจที่ ๕ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

**๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย**

จุดมุ่งหมายที่ ๑ พัฒนาตำบลบ้านต่อมให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาด้านการ ส่งเสริมอาชีพและการสาธารณสุขปโภค การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ประปา การเกษตร เป็นต้น

จุดมุ่งหมายที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาและการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

จุดมุ่งหมายที่ ๓ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยด้วยการจัดการระบบการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ ๕ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**๔) วิสัยทัศน์**

บ้านต่อมเมืองน่าอยู่ มุ่งเรียนรู้พัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

## ๑. การติดตามและประเมินผล

๑.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)  
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
	๑.๒ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕๔	๖๒,๙๕๐,๙๐๐	๗๗	๒๒,๘๑๖,๙๐๐
	๑.๓ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๒๕๑,๐๐๐	๑	๒๕๑,๐๐๐
	๑.๔ ส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
	รวม	๑๕๗	๖๓,๒๕๑,๙๐๐	๘๐	๒๓,๑๑๓,๙๐๐
๒. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๒.๑ การศึกษา	๖	๓,๙๙๖,๗๑๗	๖	๓,๙๙๖,๗๑๗
	๒.๒ สาธารณสุข	๕	๘๖๖,๐๐๐	๕	๗๕๗,๙๑๐
	๒.๓ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
	๒.๔ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕	๕๙๕,๐๐๐	๕	๕๙๕,๐๐๐
	๒.๕ งบกลาง	๓	๒๖,๕๗๐,๐๐๐	๓	๒๕,๙๘๗,๒๐๐
	รวม	๒๐	๓๒,๐๕๒,๗๑๗	๒๐	๓๑,๓๖๑,๘๒๗
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ การรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
	๓.๒ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
	๓.๓ การเกษตร	๒	๑๐,๐๐๐	๒	๑๐,๐๐๐
	รวม	๔	๑๓๐,๐๐๐	๔	๑๓๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๔.๑ บริหารงานทั่วไป	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐
	๔.๒ การรักษาความสงบภายใน	๓	๕๒,๐๐๐	๓	๕๒,๐๐๐
	รวม	๔	๙๒,๐๐๐	๔	๙๒,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕.๑ บริหารงานทั่วไป	๖	๓๔๕,๐๐๐	๓	๓๓,๐๐๐
	๕.๒ พัฒนารายได้และการ จัดเก็บภาษี	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
	รวม	๗	๖๔๕,๐๐๐	๔	๒๓๓,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๙๒	๙๕,๙๒๐,๖๑๗	๑๑๒	๕๔,๙๓๕,๗๒๗

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการเพิ่มทักษะ อาชีพและการตลาด ประจำปี ๒๕๖๗	กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม เปราะบาง ผู้ว่างงาน และประชาชน ตำบลบ้านด้อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร และวัตถุดิบ ที่มีอยู่ในชุมชนมา แปรรูปเป็นสินค้าและสร้าง มูลค่าได้	กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการมี ความรู้ หลังการเข้าร่วม กิจกรรมโดยการ สังเกตพฤติกรรม	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐				

๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จุดเริ่มต้น บ้านนายสมคิด เมือง ชือถึงถนนการเกษตร บ้านด้อมกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๙๐,๐๐๐	๔๗๔,๖๕๒	๑๕,๓๔๘	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๑๐ บ้านร่องไม้เหนือ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรและหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๙๑,๐๐๐	๔๗๕,๖๖๔	๑๕,๓๓๖	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กขอยบ้านนายณัฐ กรณ์ ดวงแก้ว บ้าน ร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๑๓,๐๐๐	๐	๑๑๓,๐๐๐			กองช่าง
๔๘. โครงการเทลาด คอนกรีตศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	เทลาดคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๔๓,๐๐๐	๐	๑๔๓,๐๐๐			กองช่าง
๔๙. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยอาคาร อเนกประสงค์ -บ้าน นางนภา เวียงล่อ บ้าน เกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐			กองช่าง
๕๐. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๕๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กขอยข้างคลินิก หมอเดชาธร บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๙๓,๐๐๐	๐	๒๙๓,๐๐๐			กองช่าง
๕๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๑๗ ตำบลบ้านต้อม เชื่อมตำบลท่าวังทอง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๑๓,๐๐๐	๐	๒๑๓,๐๐๐			กองช่าง
๕๓. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกส์ สายถนนพหลโยธิน เชื่อมสนามกีฬา บ้านป่าสักกรมเย็น หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนนลาดยาง. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๘๑,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕๔. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกส์ สายท่าทรายตาบดำ บ้านป่าสักกรมเย็น หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต้อม	ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกส์ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๖๕,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
รวม	๕๔		๑๗,๐๘๐,๐๐๐	๖,๔๙๘,๑๐๙	๑๐,๕๘๑,๘๙๑			

## ๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำซอยข้าง วัดร่องไผ่ บ้านร่องไผ่ ใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปิด คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร และ รางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรง เหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๖๐,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๒. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยสน บาลี บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝา ปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๓. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด ซอย ๕ บ้านร่อง ห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝา ปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๑๖๙.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๔. โครงการก่อสร้าง ระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. เทศบาลตำบลบ้าน ต้อม หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านต้อม	สร้างระบบประปาบาดาลขนาด ๑๒ ลบ.ม.	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๕. โครงการขุดลอก พร้อมตาดคอนกรีต ข้างบ้านพ่อหลวงปิ่น บ้านร่องไผ่เหนือหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างผนังเรียงหิน คสล. ปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๖. โครงการก่อสร้าง ผนังกันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาง ชิน บ้านร่องไผ่ใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริม เหล็ก สูง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๘๓,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๗. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักท้ายหมู่บ้าน บ้านสันป่าจิว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต้อม	วางท่อระบายน้ำ คสล.Dai ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๖ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๘๓,๙๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๓๒,๙๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๘. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาบดปิด ๗ บ้านร่อง ห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบ ดปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก ที่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๙. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบดปิด จุดเริ่มต้น บ้านนางแก้ว สมศรี ถึงบ้านนางสาววรรณ อินทนนท์ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบ ดปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๔๘.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก ที่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๐. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด หน้าบ้าน นายกมนตรี บ้านร่อง ห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๕๕.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๑. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักถนนข้างพะเยา วิลล่าถึงกว๊านพะเยา บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๕ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมลง หินคลุมบ่ออัดแน่นขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๑๖,๗๐๐	๓๑๖,๗๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๒. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาบด ซอย ๙ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๓. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด จุดเริ่มต้น ฝั่งตรงข้ามสนาม ฟุตบอลสองลม ถึงบ้าน นางบุญปิ่น มหาวงศ์ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๖๙,๐๐๐	๐	๒๖๙,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๔. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักข้าง บ้านลงเปลี่ยน บ้านต่อมดง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านต่อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๙ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๔๐,๗๐๐	๐	๓๔๐,๗๐๐			กองช่าง
๑๕. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก จากบ้านนางเตี้ยม บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต่อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๘๗,๐๐๐	๐	๒๘๗,๐๐๐			กองช่าง
๑๗. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก นายสมบุญ วงศ์ดียั้ง บ้านนายลพ ยอดอ้อย บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต่อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๑๘,๘๐๐	๐	๒๑๘,๘๐๐			กองช่าง
๑๘. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๑ บ้านสันป่าจิว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต่อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๕ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๙,๗๐๐	๐	๗๙,๗๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๙. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๒ เชื่อมตำบลบ้านด้า หมู่ที่ ๑๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๐๓,๑๐๐	๐	๓๐๓,๑๐๐			กองช่าง
๒๐. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดซอยวิหัง บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝา ปิด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๑๘๐.๐๐ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๗๑,๐๐๐	๐	๓๗๑,๐๐๐			กองช่าง
๒๑. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดสายหน้า บ้านนายจันงค์ วงศ์ वालเรือน-ท้ายซอย บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝา ปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๓๘.๐๐ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๔,๐๐๐	๐	๗๔,๐๐๐			กองช่าง
๒๒.โครงการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบ ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ประปา หมู่บ้าน บ้านสันหนอง เหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อม	เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอในชีวิตประจำวัน	มีเครื่องสูบน้ำพร้อม ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๓. โครงการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำพร้อม ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้าน เกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลบ้านด้อม	เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอในชีวิตประจำวัน	มีเครื่องสูบน้ำพร้อม ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง
รวม	๒๓		๕,๗๓๖,๙๐๐	๕,๗๓๕,๗๐๐	๒,๐๑๑,๒๐๐			

## ๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำหาดอังกูวียน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๐	มีห้องน้ำที่สะอาดบริการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว	มีการสร้างห้องน้ำที่ ได้มาตรฐานจำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
รวม	๑		๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๐			

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

## ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการสนับสนุน อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๓๔,๓๑๒	๒๑๔,๓๔๕.๘๒	๑๙,๕๖๖.๑๘	เด็กได้รับสารอาหารและมี พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. โครงการสนับสนุน อาหารเสริม(นม) โรงเรียน	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๖๕๓,๓๙๒	๖๑๓,๐๖๗.๐๔	๔๔,๓๒๕.๙๖	เด็กได้รับสารอาหารและมี พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน	โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้าน ต้อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑,๔๑๕,๒๐๐	๑,๓๒๓,๕๘๐	๙๑,๖๒๐	เด็กและเยาวชนได้รับ สารอาหารที่เหมาะสม	โรงเรียน ๒ แห่ง (รร.บ้านต้อม/ รร.บ้านร่องห้า)	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน/ค่าจัดการเรียน การสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่า อุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบ นักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ตำบลบ้านต้อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑,๑๕๖,๘๑๓	๘๒๔,๙๒๒	๓๓๑,๘๙๑	เด็กได้รับสารอาหารและมี พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย/ ศพด.ตำบลบ้านต้อมมี ประสิทธิภาพในการจัดการ เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕. โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (โตม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านต้อมตง ตำบล บ้านต้อม	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้อมตง ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมป้าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ ใช้อาคารที่ได้ มาตรฐาน	มีการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์(โตม) ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑	กองช่าง
๖. โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (โตม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านร่องไม้ ตำบล บ้านต้อม	ก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์(โตม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่องไม้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕๑,๐๐๐	๐	๒๕๑,๐๐๐			กองช่าง
รวม	๖		๓,๙๙๖,๗๑๗	๓,๒๕๘,๓๑๔	๗๓๘,๔๐๓			

## ๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการพระราชดำริสาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙, ๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	มีการดำเนินการโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ๑๘ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลบ้านด้อม จำนวน ๑ ครั้ง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๕๑,๙๑๐	๒๕๑,๙๑๐	๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านด้อมได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุข	มีการสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. โครงการพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	พื้นที่หมู่ที่ ๑-๑๘ ตำบลบ้านด้อม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สามารถควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทันการณ์	มีการพ่นหมอกควันฯ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. โครงการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ	-จัดหาน้ำยาเคมีและเวชภัณฑ์และสมุนไพร/-รณรงค์ประชาสัมพันธ์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านด้อมปลอดจากโรคติดต่อและโรคระบาด	ดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ลงทะเบียน จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๘๐,๐๐๐	๔๓,๒๗๓	๓๖,๗๒๗	สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้	มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๘ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๕		๗๕๗,๙๑๐	๖๕๕,๑๘๓	๑๐๒,๗๒๗			

## ๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาลังคม และพัฒนาสถาบันครอบครัว

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ “ครอบครัวพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็ง”	สตรีแม่บ้าน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลบ้านต้อม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ พรบ.สิทธิ นโยบายรัฐ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว รวมถึงแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้(ลดการพนัน มีการออมเงิน) - เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านต้อมให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรัก ความสามัคคี ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสังเกต ฯลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐			

## ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	๑. เครื่องบริหารแขนออกกำลังขา ๒. เครื่องบริหารขาและสะโพก (เครื่องเดินอากาศ) ๓. เครื่องบริหารเอวและสะโพก ๔. เครื่องบริหารเอวแบบแกว่งตัว ๕. เครื่องบริหารแขนแบบยกตัว ๖. เครื่องบริหารแขนและไหล่แบบยืดตัว (บาร์คู) ๗. เครื่องบริหารขาและไหล่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด	สำหรับบริการประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพดี	สำนักปลัดเทศบาล
๒. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน		๒๕,๐๐๐	๒๕,๓๐๐	๗๐๐	ได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และสร้างการมีส่วนร่วม	มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	สำนักปลัดเทศบาล

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓. โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชนด้านยา เสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลบ้านต่อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๙๐	๑๐	ได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และสร้างการมีส่วนร่วม	มีการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๓		๓๗๕,๐๐๐	๓๕๔,๒๙๐	๒๐,๗๑๐			

## ๒.๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงจำนวน ๒ คืน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๕๐	๕๐	สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนได้ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	มีการจัดกิจกรรมสืบ สานประเพณีลอย กระทง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ๘ วัด ๑ สำนักสงฆ์	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนได้ อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน พรรษา	มีการแห่เทียน พรรษา ๘ วัด ๑ สำนักสงฆ์	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๒		๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๕๐	๕๐			

## ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

๑.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านต่อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕๗๐,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	ผู้สูงอายุเอดส์ที่มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๒ เดือน	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในเขตตำบล บ้านต่อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๑,๘๖๕,๒๐๐	๒๐,๔๔๘,๖๐๐	๑,๔๑๖,๖๐๐	ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ๑๒ เดือน	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ	คนพิการในเขตตำบลบ้านต่อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๒๗๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	คนพิการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑๒ เดือน	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๓		๒๕,๙๘๗,๒๐๐	๒๔,๒๓๔,๖๐๐	๑,๗๕๒,๖๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการบูรณาการแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุฯ อื่นๆ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการก่อสร้าง ลานน้ำพุ เทศบาล ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างลานน้ำพุ ๑ แห่ง	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	หน้าเทศบาลตำบลบ้านต้อมมี น้ำพุสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม	มีการก่อสร้างลาน น้ำพุที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	กองช่าง
รวม	๑		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			

๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

๒. โครงการป้องกัน หมอกควันและไฟป่า	จัดกิจกรรมป้องกันหมอกควันและ ไฟป่า ๑ ครั้ง	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการป้องกันหมอก ควันและไฟป่า	มีการจัดกิจกรรม ป้องกันหมอกควัน และไฟป่าจำนวน 1 ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

๔.๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๑. โครงการจัดงานรัฐ พิธี	จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมงาน รัฐพิธีต่างๆ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๒๘,๒๕๐	ประชาชน ส่วนราชการร่วม เทิดพระเกียรติและแสดง ความ จงรักภักดี	มีการเข้าร่วม กิจกรรมงานรัฐพิธี	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๔๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๒๘,๒๕๐			

๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑. โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง พะเยา	มีการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐			

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

## ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการวันท้องถิ่น ไทย	จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕,๐๐๐	๕๐๐	๔,๕๐๐	บุคลากรในหน่วยงานเกิด ความรัก ความสามัคคี	มีการจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทยจำนวน ๑ ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. โครงการจัดงานวัน เทศบาล	จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๘,๒๕๐	บุคลากรในหน่วยงานเกิด ความรัก ความสามัคคี	มีการจัดกิจกรรม งานวันเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓. โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านต่อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น , แผนพัฒนา หมู่บ้าน , แผนการดำเนินงาน ฯลฯ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๘,๐๐๐	๕,๔๐๐	๒,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงกับ ปัญหาและความต้องการของ ประชาชน	มีการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านต่อม จำนวน ๓ ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๓		๓๓,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	๑๕,๓๕๐			

## ๕.๒ พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินด้วย โปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-๓๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี จำนวน ๑๒ เดือน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	สามารถจัดบริการสาธารณะ แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง	มีรายได้จากการ จัดเก็บเพิ่มขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐			
รวมทั้งหมด	๑๐๗		๕๔,๘๕๙,๗๒๗	๔๑,๓๓๖,๕๔๙	๑๓,๕๒๓,๑๗๘			

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	๑	๑) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒ พื้นที่ อ.พื้ม ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร	๒๕,๐๐๐	เนื่องจากงานเกษตรได้ดำเนินการโดยการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อปลูกพืชปลอดสารพิษ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช. ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับโครงการเทคโนโลยีถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๒.๑ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๒	๑) โครงการบริการศูนย์อพยพเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ๒) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภาคภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	๒๕,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐	น้ำงบประมาณจากโครงการไปดำเนินการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง และวัสดุป้องกันภัยอื่น ๆ ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันการบุกรุกทำลายแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุอื่นๆ	๒	๑) โครงการป้องกัน/กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ๒) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ใช้เครื่องจักรในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กำจัดผักตบชวาโดยใช้รถแบคโฮ
รวม				๗๕,๐๐๐	

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านร่องไผ่  เชื่อมบ้านต่อมกลาง ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า ๗๔๕ ตารางเมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๖๕,๐๐๐	๔๔๐,๔๑๖	๒๔,๕๘๔	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยช้าง สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕. โครงการปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหน้าบ้านพินวย บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔ ตารางเมตร พร้อมขยาย ไหล่ทาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐ถึง กม.๐+๑๑๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กม.๐+๑๑๒ ถึง กม.๐+๒๘๕ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๙๖,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าขนส่งบ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔ ตารางเมตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๙๒,๐๐๐	๔๔๓,๖๐๐	๔๘,๔๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	
๘. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงควักกาแฟ บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๗	๕๑,๓๒๓	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๙. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างทองพูนคำไม้ บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๗	๕๑,๓๒๓	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๐. โครงการปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ข้างโรง น้ำแข็งเกียงชัย บ้าน แท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๗	๕๑,๓๒๓	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๑. โครงการปรับปรุง ถนนผิวทางแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต ข้างโบสถ์ คริสต์ บ้านแท่น ดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๗	๕๑,๓๒๓	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๒.โครงการปรับปรุง ถนนผิวทางแอสฟัลท์ติ ก คอนกรีต ขอย หมู่บ้านจอมทอง บ้าน แท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอส ฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๖๙,๐๐๐	๒๔๑,๗๒๗	๒๗,๒๗๓	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๓. โครงการปรับปรุง ถนนผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยที่ปรึกษา บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอส ฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๖๒,๐๐๐	๑๔๕,๓๔๒	๑๖,๖๕๘	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๔. โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก ขอยโรงน้ำ บ้านร่องไฟใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และวางท่อ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๓๗,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนน ที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ขอยร้าน ตัดผม นายสายัญ บ้านสันตน์ผิง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร	ลงนาม สัญญา	๑๖๔,๐๐๐	๐	๑๖๔,๐๐๐			กองช่าง
๑๖. โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กขอย ๑ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันตน์ผิง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต้อม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และผนัง กันดินสูง ๑.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อย กว่า ๑๑ เมตร	ลงนาม สัญญา	๑๕๑,๐๐๐	๐	๑๕๑,๐๐๐			กองช่าง
๑๗. โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุกขอยเลียบ ลำเหมือง จุดเริ่มต้น จากหน้าบ้านนางปวี สอนใจ ถึงบ้านนาง พชิตา บัวเทศ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านต้อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย๐.๑๐ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๑๕,๐๐๐	๐	๑๑๕,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ลงนามสัญญา	๓๐๘,๐๐๐	๐	๓๐๘,๐๐๐			กองช่าง
๑๙. โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ถนนสายหลัก บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านด้อม	ขยายไหล่ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน	ลงนามสัญญา	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			กองช่าง
๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลพ่อบ้าน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร	ลงนามสัญญา	๔๗๙,๐๐๐	๐	๔๗๙,๐๐๐			กองช่าง
๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสันทราย ถึง หลังเทศบาล ตำบลบ้านด้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	ลงนามสัญญา	๓๙๒,๐๐๐	๐	๓๙๒,๐๐๐			กองช่าง
๒๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดด้อมกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านด้อม	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๗๓,๐๐๐	๐	๔๗๓,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๓.โครงการก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พื้นที่ ๕๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๑๐,๐๐๐	๐	๓๑๐,๐๐๐			กองช่าง
๒๔.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้าน นางแสงจันทร์บ้าน ต่อมดงหมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านด้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๕๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๕๖,๐๐๐	๐	๒๕๖,๐๐๐			กองช่าง
๒๕.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยข้างบ้าน ผู้ใหญ่บ้านบ้านด้อมดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน ด้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐			กองช่าง
๒๖.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบ้านพ่อ หลวงเทิง บ้านด้อมดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน ด้อม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราง เมตรและผนังกันดินสูง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๓๓,๐๐๐	๐	๔๓๓,๐๐๐			กองช่าง
๒๗.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ขอยทางเข้า บ้านมั่นคง บ้านด้อม ด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้าน ด้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งน้ำจ้ำบ้านต้อมดง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๗๖,๐๐๐	๐	๔๗๖,๐๐๐			กองช่าง
๒๙. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นสันต้นขาม หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๓,๔ หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลบ้านต้อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๙,๐๐๐	๐	๑๒๙,๐๐๐			กองช่าง
๓๐. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางเดียม บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม	วางท่อระบายน้ำ คสล.Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๘๗,๐๐๐	๐	๒๘๗,๐๐๐			กองช่าง
๓๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านลุงแปลก ม.๗ ถึงถนนสวนยางนายสมมี เมืองวงศ์ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖๓,๐๐๐	๐	๑๖๓,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๒. โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก เลียบ เหมืองห้วยลึกฝั่งขวา บ้านห้วยทรายคำ หมู่ ที่ ๘ ตำบลบ้านต่อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๗,๐๐๐	๐	๗๗,๐๐๐			กองช่าง
๓๓. โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก เลียบ เหมืองห้วยลึกฝั่งซ้าย บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๗๒,๐๐๐	๐	๒๗๒,๐๐๐			กองช่าง
๓๔. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จุดเริ่มต้น บ้านนางชนัญชิตา ฟ้าราษฎร์ ถึง บ้าน นายสิงห์แก้ว มโนชัย บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตาราง เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๒๖,๐๐๐	๐	๒๒๖,๐๐๐			กองช่าง
๓๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หน้าบ้าน ดร.คณภา ไชยสมบัติ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ตาราง เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนางจันทร์ ตำบลเมืองแก้ว ถึงบ้านนายสุชีพ คำสุวรรณ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๘๐,๐๐๐	๐	๓๘๐,๐๐๐			กองช่าง
๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กขอยหลังบ้านนางพองคำ จันทร์สว่าง ถึง บ้านนางปริศนา แสวงงาม บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐			กองช่าง
๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายรัชพล-บ้านนายชัชพงศ์ ไชยเมือง บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑๑,๐๐๐	๐	๑๑๑,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากบ้านสวน นายถนอม ปิ่นทอง - บ้านสวนนายคำมูล เพื่อกรรมมา บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด้อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๕๔,๐๐๐			กองช่าง
๔๐. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด แน่น ขอย อู่สว่างยนต์ บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านด้อม	ลงดินลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และลงดินลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๕๔,๐๐๐			กองช่าง
๔๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๖ บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐			กองช่าง
๔๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๑ บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร และดินลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่นมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๖๗ ลูกบาศก์เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๓,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างวิทยาลัยพยาบาลบ้านร่องห้าป่าจำฉา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังบดอัดขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๑๓,๐๐๐	๐	๒๑๓,๐๐๐			กองช่าง
๔๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพิทยา บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐			กองช่าง
๔๕. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ขอยพิทยา บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	ลงดินลูกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๑,๐๐๐	๐	๑๓๑,๐๐๐			กองช่าง
๔๖. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพิทยา บ้านนางสุกัญญา ถูกใจ บ้านร่องห้า ม.๑๕ ตำบลบ้านต้อม	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๑๑,๐๐๐	๐	๒๑๑,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายณัฐกรณ์ ดวงแก้ว บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๑๓,๐๐๐	๐	๑๑๓,๐๐๐			กองช่าง
๔๘. โครงการเทลันคอนกรีตศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต่อม	เทลันคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๔๓,๐๐๐	๐	๑๔๓,๐๐๐			กองช่าง
๔๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาคาร อเนกประสงค์ -บ้านนางนภา เวียงล่อ บ้าน เกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐			กองช่าง
๕๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๕๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กขอยข้างคลินิก หมอเดชาธร บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๙๓,๐๐๐	๐	๒๙๓,๐๐๐			กองช่าง
๕๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๑๗ ตำบลบ้านต่อม เชื่อมตำบลท่าวังทอง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๑๓,๐๐๐	๐	๒๑๓,๐๐๐			กองช่าง
๕๓. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกส์ สายถนนพหลโยธิน เชื่อมสนามกีฬา บ้านป่าสักกรมเย็น หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนนลาดยาง. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๘๑,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕๔. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกส์ สายท่าทรายตาบดำ บ้านป่าสักกรมเย็น หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต่อม	ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกส์ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๖๕,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
รวม	๕๔		๑๗,๐๘๐,๐๐๐	๖,๔๙๘,๑๐๙	๑๐,๕๘๑,๘๙๑			

## ๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำซอยข้าง วัดร่องไผ่ บ้านร่องไผ่ ใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บ้านต่อม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปิด คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร และ รางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรง เหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๖๐,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๒. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยสน บาลี บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝา ปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๓. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด ซอย ๕ บ้านร่อง ห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝา ปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๑๖๙.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๔. โครงการก่อสร้าง ระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. เทศบาลตำบลบ้าน ต่อม หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านต่อม	สร้างระบบประปาบาดาลขนาด ๑๒ ลบ.ม.	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๕. โครงการขุดลอก พร้อมตาดคอนกรีต ข้างบ้านพ่อหลวงปิ่น บ้านร่องไผ่เหนือหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างผนังเรียงหิน คสล. ปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๖. โครงการก่อสร้าง ผนังกันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาง ชิน บ้านร่องไผ่ใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริม เหล็ก สูง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๘๓,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๗. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักท้ายหมู่บ้าน บ้านสันป่าจิว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต้อม	วางท่อระบายน้ำ คสล.Dai ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๖ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๘๓,๙๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๓๒,๙๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๘. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาบดปิด ๗ บ้านร่อง ห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบด ปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก ที่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๙. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด จุดเริ่มต้น บ้านนางแก้ว สมศรี ถึงบ้านนางสาววรรณ อินทนนท์ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบด ปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๔๘.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก ที่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๐. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด หน้าบ้าน นายกมนตรี บ้านร่อง ห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๕๕.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๑. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักถนนข้างพะเยา วิลล่าถึงกว๊านพะเยา บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๕ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมลง หินคลุกบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๑๖,๗๐๐	๓๑๖,๗๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๒. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาบด ซอย ๙ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐาน	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๓. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด จุดเริ่มต้น ฝั่งตรงข้ามสนาม ฟุตบอลสองลม ถึงบ้าน นางบุญปิ่น มหาวงศ์ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาบด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๖๙,๐๐๐	๐	๒๖๙,๐๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๔. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักข้าง บ้านลงเปลี่ยน บ้านต่อมดง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านต้อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๙ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๔๐,๗๐๐	๐	๓๔๐,๗๐๐			กองช่าง
๑๕. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก จากบ้านนางเตี้ยม บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๘๗,๐๐๐	๐	๒๘๗,๐๐๐			กองช่าง
๑๗. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก นายสมบุญ วงศ์ดียั้ง บ้านนายลพ ยอดอ้อย บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๑๘,๘๐๐	๐	๒๑๘,๘๐๐			กองช่าง
๑๘. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๑ บ้านสันป่าจิว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต้อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๕ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๙,๗๐๐	๐	๗๙,๗๐๐			กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑๙. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๒ เชื่อมตำบลบ้านต้า หมู่ที่ ๑๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๐๓,๑๐๐	๐	๓๐๓,๑๐๐			กองช่าง
๒๐. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดซอยวิหัง บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝา ปิด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๑๘๐.๐๐ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๗๑,๐๐๐	๐	๓๗๑,๐๐๐			กองช่าง
๒๑. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดสายหน้า บ้านนายจ้านงค์ วงศ์ वालเรือน-ท้ายซอย บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝา ปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๓๘.๐๐ เมตร	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๔,๐๐๐	๐	๗๔,๐๐๐			กองช่าง
๒๒.โครงการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำพร้อม ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ประปา หมู่บ้าน บ้านสันหนอง เหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อม	เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๐	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอในชีวิตประจำวัน	มีเครื่องสูบน้ำพร้อม ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๒๓. โครงการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำพร้อม ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้าน เกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลบ้านด้อม	เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอในชีวิตประจำวัน	มีเครื่องสูบน้ำพร้อม ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง
รวม	๒๓		๕,๗๓๖,๙๐๐	๕,๗๓๕,๗๐๐	๒,๐๑๑,๒๐๐			

## ๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำหาดอังกูรบ้าน สันหนองเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๐	มีห้องน้ำที่สะอาดบริการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว	มีการสร้างห้องน้ำที่ ได้มาตรฐานจำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
รวม	๑		๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๐			

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

## ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการสนับสนุน อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๓๔,๓๑๒	๒๑๔,๗๔๕.๘๒	๑๙,๕๖๖.๑๘	เด็กได้รับสารอาหารและมี พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. โครงการสนับสนุน อาหารเสริม(นม) โรงเรียน	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๖๕๗,๓๙๒	๖๑๓,๐๖๗.๐๔	๔๔,๓๒๕.๙๖	เด็กได้รับสารอาหารและมี พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน	โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้าน ต้อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑,๔๑๕,๒๐๐	๑,๓๒๓,๕๘๐	๙๑,๖๒๐	เด็กและเยาวชนได้รับ สารอาหารที่เหมาะสม	โรงเรียน ๒ แห่ง (รร.บ้านต้อม/ รร.บ้านร่องห้า)	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน/ค่าจัดการเรียน การสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่า อุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบ นักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล ตำบลบ้านต้อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑,๑๕๖,๘๑๓	๘๒๔,๙๒๒	๓๓๑,๘๙๑	เด็กได้รับสารอาหารและมี พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย/ ศพด.ตำบลบ้านต้อมมี ประสิทธิภาพในการจัดการ เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕. โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (โตม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านต้อมตง ตำบล บ้านต้อม	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้อมตง ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมป้าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ ใช้อาคารที่ได้ มาตรฐาน	มีการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์(โตม) ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑	กองช่าง
๖. โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (โตม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านร่องไม้ ตำบล บ้านต้อม	ก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์(โตม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่องไม้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕๑,๐๐๐	๐	๒๕๑,๐๐๐			กองช่าง
รวม	๖		๓,๙๙๖,๗๑๗	๓,๒๕๘,๓๑๔	๗๓๘,๔๐๓			

## ๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการพระราชดำริสาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙, ๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	มีการดำเนินการโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ๑๘ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลบ้านด้อม จำนวน ๑ ครั้ง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๕๑,๙๑๐	๒๕๑,๙๑๐	๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านด้อมได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุข	มีการสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. โครงการพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	พื้นที่หมู่ที่ ๑-๑๘ ตำบลบ้านด้อม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สามารถควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทันการณ์	มีการพ่นหมอกควันฯ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. โครงการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ	-จัดหาน้ำยาเคมีและเวชภัณฑ์และสมุนไพร/-รณรงค์ประชาสัมพันธ์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านด้อมปลอดจากโรคติดต่อและโรคระบาด	ดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ลงทะเบียน จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๘๐,๐๐๐	๔๓,๒๗๓	๓๖,๗๒๗	สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้	มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๘ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๕		๗๕๗,๙๑๐	๖๕๕,๑๘๓	๑๐๒,๗๒๗			

## ๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาลังคม และพัฒนาสถาบันครอบครัว

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ “ครอบครัวพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็ง”	สตรีแม่บ้าน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลบ้านต้อม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ พรบ.สิทธิ นโยบายรัฐ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว รวมถึงแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้(ลดการพนัน มีการออมเงิน) - เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านต้อมให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรัก ความสามัคคี ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสังเกต ฯลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐			

## ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	๑. เครื่องบริหารแขนออกกำลังขา ๒. เครื่องบริหารขาและสะโพก (เครื่องเดินอากาศ) ๓. เครื่องบริหารเอวและสะโพก ๔. เครื่องบริหารเอวแบบแกว่งตัว ๕. เครื่องบริหารแขนแบบยกตัว ๖. เครื่องบริหารแขนและไหล่แบบยืดตัว (บาร์คู) ๗. เครื่องบริหารขาและไหล่	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด	สำหรับบริการประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพดี	สำนักปลัดเทศบาล
๒. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน		๒๕,๐๐๐	๒๕,๓๐๐	๓๐๐	ได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และสร้างการมีส่วนร่วม	มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	สำนักปลัดเทศบาล

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓. โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชนด้านยา เสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลบ้านต่อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๙๐	๑๐	ได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และสร้างการมีส่วนร่วม	มีการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๓		๓๗๕,๐๐๐	๓๕๔,๒๙๐	๒๐,๗๑๐			

## ๒.๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงจำนวน ๒ คืน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๕๐	๕๐	สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนได้ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	มีการจัดกิจกรรมสืบ สานประเพณีลอย กระทง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ๘ วัด ๑ สำนักสงฆ์	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนได้ อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน พรรษา	มีการแห่เทียน พรรษา ๘ วัด ๑ สำนักสงฆ์	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๒		๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๕๐	๕๐			

## ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

๑.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านต่อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕๗๐,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	ผู้สูงอายุเอดส์ที่มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๒ เดือน	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในเขตตำบล บ้านต่อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๑,๘๖๕,๒๐๐	๒๐,๔๔๘,๖๐๐	๑,๔๑๖,๖๐๐	ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ๑๒ เดือน	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ	คนพิการในเขตตำบลบ้านต่อม	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๒๗๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	คนพิการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑๒ เดือน	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๓		๒๕,๙๘๗,๒๐๐	๒๔,๒๓๔,๖๐๐	๑,๗๕๒,๖๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการบูรณาการแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุฯ อื่นๆ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการก่อสร้าง ลานน้ำพุ เทศบาล ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างลานน้ำพุ ๑ แห่ง	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	หน้าเทศบาลตำบลบ้านต้อมมี น้ำพุสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม	มีการก่อสร้างลาน น้ำพุที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	กองช่าง
รวม	๑		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			

๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

๒. โครงการป้องกัน หมอกควันและไฟป่า	จัดกิจกรรมป้องกันหมอกควันและ ไฟป่า ๑ ครั้ง	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการป้องกันหมอก ควันและไฟป่า	มีการจัดกิจกรรม ป้องกันหมอกควัน และไฟป่าจำนวน 1 ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

๔.๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๑. โครงการจัดงานรัฐ พิธี	จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมงาน รัฐพิธีต่างๆ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๒๘,๒๕๐	ประชาชน ส่วนราชการร่วม เทิดพระเกียรติและแสดง ความ จงรักภักดี	มีการเข้าร่วม กิจกรรมงานรัฐพิธี	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๔๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๒๘,๒๕๐			

๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑. โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง พะเยา	มีการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการวันท้องถิ่น ไทย	จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕,๐๐๐	๕๐๐	๔,๕๐๐	บุคลากรในหน่วยงานเกิด ความรัก ความสามัคคี	มีการจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทยจำนวน ๑ ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒. โครงการจัดงานวัน เทศบาล	จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๘,๒๕๐	บุคลากรในหน่วยงานเกิด ความรัก ความสามัคคี	มีการจัดกิจกรรม งานวันเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓. โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น , แผนพัฒนา หมู่บ้าน , แผนการดำเนินงาน ฯลฯ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๘,๐๐๐	๕,๔๐๐	๒,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงกับ ปัญหาและความต้องการของ ประชาชน	มีการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม จำนวน ๓ ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๓		๓๓,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	๑๕,๓๕๐			

๕.๒ พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	สถานะ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย			ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๑. โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินด้วย โปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-๓๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ จำนวน ๑๒ เดือน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	สามารถจัดบริการสาธารณะ แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง	มีรายได้จากการ จัดเก็บเพิ่มขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐			
รวมทั้งหมด	๑๐๗		๕๔,๘๕๙,๗๒๗	๔๑,๓๓๖,๕๔๙	๑๓,๕๒๓,๑๗๘			

## ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	๑	๑) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร	๒๕,๐๐๐	เนื่องจากงานเกษตรได้ดำเนินโครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อปลูกพืชปลอดสารพิษ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช. ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับโครงการเทคโนโลยีถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
๒. การพัฒนาด้านการพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๒.๑ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๑) โครงการบริหารศูนย์อพยพ.เทศบาลตำบลบ้านต่อม	๒๔,๐๐๐	นำงบประมาณจากโครงการไปดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง และวัสดุป้องกันภัยอื่นๆ
			๒) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภพพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต่อม	๑๖,๐๐๐	ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก ทำลายแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุอื่นๆ	๒	๑) โครงการป้องกัน/กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ๒) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ใช้เครื่องจักรในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กำจัดผักตบชวาโดยใช้รถแบคโฮ
	รวม	๕		๗๕,๐๐๐	

## ๑.๔ การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	๒๕,๐๐๐	ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคม และไฟฟ้า	๕๔	๖,๔๙๘,๑๐๙	มีถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๕๔ สาย
	๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา	๒๓	๕,๗๓๕,๗๐๐	พัฒนาระบบการส่งน้ำ จำนวน ๒๓ แห่ง
	๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	๑	๒๕๑,๐๐๐	มีห้องน้ำบริการประชาชน จำนวน ๔ ห้อง
๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ	๖	๒,๙๗๖,๓๑๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง โรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง
	๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข	๕	๖๕๕,๑๘๕	ประชาชนจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสถาบันครอบครัว	๑	๒๕,๐๐๐	ประชาชนเข้าร่วมจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	๓	๓๕๔,๒๙๐	อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด, จัดการแข่งขันกีฬา ๒ ครั้ง
๓. การพัฒนาด้าน พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒.๕ อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒๑๙,๙๕๐	ประชาชนเข้าร่วมจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	๓	๒๔,๒๓๔,๖๐๐	ผู้สูงอายุ จำนวน ผู้พิการ จำนวน ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน
	๓.๑ อนุรักษ์ พื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการบูรณาการแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ อื่นๆ	๑	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง
๔. การพัฒนาด้าน ความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อย	๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่า และแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม	๑	๒๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง
	๔.๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑	๑๑,๗๕๐	จำนวน ๓ ครั้ง
๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑	๑๒,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง
	๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓	๑๗,๖๕๐	จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	๕.๒ พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี	๑	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	รวม	๑๐๗	๔๑,๓๓๖,๕๔๙	

## ๑.๕ การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างอาชีพให้ประชาชน และชุมชนหรือตามโครงการ อันเนื่องมาจากมาจาก พระราชดำริ	๑	๒๕,๐๐๐	ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	ได้รับความรู้นำไปใช้ในการ พัฒนาอาชีพ
	๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและ ไฟฟ้า	๑๖	๖,๔๙๘,๑๐๙	ประชาชน	ได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรถนนที่ได้ มาตรฐาน
	๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟู แหล่งน้ำ และระบบการส่ง น้ำทางการเกษตรและระบบ ประปา	๙	๕,๗๓๕,๗๐๐	ประชาชน	มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานมีการบริหาร จัดการน้ำแก่ประชาชนได้ ทั่วถึง
	๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริการให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน	๑	๒๕๑,๐๐๐	ประชาชน	มีรายได้จากการบริการแก่ นักท่องเที่ยว
๒. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ	๕	๒,๙๗๖,๓๑๕	เด็กเล็กและเด็กนักเรียนใน โรงเรียน	เด็ก นักเรียน ได้รับการ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ได้ มาตรฐานเหมาะสมตามวัย
	๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชนและ พัฒนาคุณภาพการใช้บริการ ทางสาธารณสุข	๓	๖๕๕,๑๘๕	ประชาชน	มีการส่งเสริมสุขภาพและให้ ความรู้ด้านสุขภาพแก่ ประชาชนทั่วถึง 18 หมู่บ้าน
	๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญห สังคม และพัฒนาสถาบัน ครอบครัว	๑	๒๕,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมายที่ร่วม โครงการ	ได้ให้ความรู้ในการแก้ไข ปัญหาสังคมและพัฒนา สถาบันครอบครัว
	๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬา	๓	๓๕๔,๒๙๐	ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แข่งขันกีฬา และมีสุขภาพ ร่างกายที่ดี
	๒.๕ อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒๑๙,๙๕๐	ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	ได้สร้างการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
	๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบการจัดสวัสดิการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	๓	๒๔,๒๓๔,๖๐๐	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ	กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ยยัง ชีพทุกประเภทครบถ้วนตาม เกณฑ์
๓. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓.๑ อนุรักษ์ ป่าไม้ และ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ กับการบูรณาการแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ อื่นๆ	๑	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ดูแลสิ่งแวดล้อม
	๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหาร จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟ ป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่าง มีส่วนร่วม	๑	๒๐,๐๐๐	ประชาชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ดูแลบ้านเมืองให้สะอาด กำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้อง
๔. การพัฒนาด้าน ความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย	๔.๑ การปกป้องและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑	๑๑,๗๕๐	ส่งเสริมการรักษาดี ศาสนา พระมหากษัตริย์	มีส่วนร่วมในการปกป้องและ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑	๑๒,๐๐๐	ประชาชน	ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชน
5. การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ ที่ดี	๕.๑ พัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานขององค์กร และ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน ร่วมของประชาชน	๓	๑๗,๖๕๐	ประชาชน	การบริการประชาชนรวดเร็ว ทั่วถึง แก้ไขปัญหาเน้นการมี ส่วนร่วมประชาชน
	๕.๒ พัฒนารายได้และการ จัดเก็บภาษี	๑	๒๐๐,๐๐๐	องค์กรมีศักยภาพในการ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน	เทศบาลมีการจัดบริการ สาธารณะได้หลากหลายขึ้น
	<b>รวม</b>	<b>๕๒</b>	<b>๔๑,๓๓๖,๕๕๙</b>		

๑) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล

๑. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๒. กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๓. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๔. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕. การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ได้คะแนนต่ำสุด ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและคิดเป็นร้อยละ ๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล โครงการที่บรรจุในประเด็นด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พบว่า มีจำนวน ๒ โครงการ

๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๒ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๒ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาล/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน ๑๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙๒ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

## ๒. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### ๒.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๕	๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๓๐	๑๐๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	๕	๕	
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	
	๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๐	๘๕.๗๑
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔	
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	๕	๔	
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๓	
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕	
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๕	๕	
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	๕	๔	
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙</b>	<b>๘๙</b>

ภาพการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตึกชมพู

