



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบ้านด้อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจึงขอ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ สันแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้อม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (เทศบาลตำบลบ้านต้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๓
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
การดำเนินการติดตามและประเมินผล	๕
การกำหนดแนวทางและวิธีการ	๕
การรายงานผล	๖
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๗
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๗
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล	๘
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๘
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๙
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑
การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๓
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๘
ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ	
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๔๔
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๔๖
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๔๗
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๔๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านต้อม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้อม

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต่อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต่อม (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต่อมจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต่อมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต่อมตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต่อม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต่อม เทศบาลตำบลบ้านต่อม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านต่อม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบ้านต่อม เทศบาลตำบลบ้านต่อม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านต่อมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต่อมซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านต่อม

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลบ้านต่อม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกระดับของเทศบาลตำบลบ้านต่อมที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ้านต่อม/๑๘ หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต้อม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านต้อม
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต้อม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต้อม ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลบ้านต๋อมมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านต่อมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ เมืองพะเยาและจังหวัดพะเยาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๖. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านต่อมข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๗. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๗.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๗.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลบ้านต๋อม/เทศบาลตำบลบ้านต๋อม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านต๋อมแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านต๋อม/เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้อมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านต้อมที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต้อมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยาและแผนชุมชน/หมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านต้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้อมมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒) พันธกิจ/เป้าประสงค์/ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขการมีความ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

พันธกิจที่ ๒ สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง

พันธกิจที่ ๓ ตำบลบ้านต่อมมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจาก มลพิษ ลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๔ ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขมีความมั่นคงปลอดภัย

พันธกิจที่ ๕ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ พัฒนาตำบลบ้านต่อมให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาด้านการ ส่งเสริมอาชีพและการสาธารณสุขปโภค การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ประปา การเกษตร เป็นต้น

จุดมุ่งหมายที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาและการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

จุดมุ่งหมายที่ ๓ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยด้วยการจัดการระบบการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ ๕ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๔) วิสัยทัศน์

บ้านต่อมเมืองน่าอยู่ มุ่งเรียนรู้พัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

๒. การติดตามและประเมินผล

๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
	๑.๒ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕๔	๖๒,๙๕๐,๙๐๐	๗๗	๒๒,๘๑๖,๙๐๐
	๑.๓ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๒๕๑,๐๐๐	๑	๒๕๑,๐๐๐
	๑.๔ ส่งเสริมการเกษตร	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
รวม		๑๕๗	๖๓,๒๕๑,๙๐๐	๘๐	๒๓,๑๑๗,๙๐๐
๒.ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๒.๑ การศึกษา	๖	๓,๙๙๖,๗๑๗	๖	๓,๙๙๖,๗๑๗
	๒.๒ สาธารณสุข	๕	๘๖๖,๐๐๐	๕	๗๕๗,๙๑๐
	๒.๓ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐
	๒.๔ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕	๕๙๕,๐๐๐	๕	๕๙๕,๐๐๐
	๒.๕ งบกลาง	๓	๒๖,๕๗๐,๐๐๐	๓	๒๕,๙๘๗,๒๐๐
รวม		๒๐	๓๒,๐๕๒,๗๑๗	๒๐	๓๑,๓๖๘,๘๒๗
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ การรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
	๓.๒ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
	๓.๓ การเกษตร	๒	๑๐,๐๐๐	๒	๑๐,๐๐๐
รวม		๔	๑๓๐,๐๐๐	๔	๑๓๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๔.๑ บริหารงานทั่วไป	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐
	๔.๒ การรักษาความสงบภายใน	๓	๕๒,๐๐๐	๓	๕๒,๐๐๐
รวม		๔	๙๒,๐๐๐	๔	๙๒,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕.๑ บริหารงานทั่วไป	๖	๓๔๕,๐๐๐	๓	๓๓,๐๐๐
	๕.๒ พัฒนารายได้และการ จัดเก็บภาษี	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
รวม		๗	๖๔๕,๐๐๐	๔	๒๓๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๙๒	๙๕,๙๒๐,๖๑๗	๑๑๒	๕๔,๙๓๔,๗๒๗

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	๑	๑) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร	๒๕,๐๐๐	เนื่องจากงานเกษตรได้ดำเนินโครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อปลูกพืชปลอดสารพิษ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช. ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับโครงการเทคโนโลยีถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
๒. การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๒.๑ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๑) โครงการบริหารศูนย์อพพร.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม	๒๔,๐๐๐	นำงบประมาณจากโครงการไปดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง และวัสดุป้องกันภัยอื่นๆ
			๒) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	๑๖,๐๐๐	ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุกทำลายแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุอื่นๆ	๒	๑) โครงการป้องกัน/กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ๒) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ใช้เครื่องจักรในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กำจัดผักตบชวาโดยใช้รถแบคโฮ
รวม		๕		๗๕,๐๐๐	

๒.๓ การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชน และชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑	๒๕,๐๐๐	ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการ
	๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคม และไฟฟ้า	๕๔	๖,๔๙๘,๑๐๙	มีถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๕๔ สาย
	๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำ ทางการเกษตรและระบบประปา	๒๓	๕,๗๓๕,๗๐๐	พัฒนาระบบการส่งน้ำ จำนวน ๒๓ แห่ง
	๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน	๑	๒๕๑,๐๐๐	มีห้องน้ำบริการประชาชน จำนวน ๔ ห้อง
๒. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้ง ในระบบและนอกระบบ	๖	๒,๙๗๖,๓๑๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง โรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง
	๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนา คุณภาพการใช้บริการทางสาธารณสุข	๕	๖๕๕,๑๘๕	ประชาชนจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสถาบัน ครอบครัว	๑	๒๕,๐๐๐	ประชาชนเข้าร่วมจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	๓	๓๕๔,๒๙๐	อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด,จัดการแข่งขันกีฬา ๒ ครั้ง
	๒.๕ อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒๑๙,๙๕๐	ประชาชนเข้าร่วมจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	๓	๒๔,๒๓๔,๖๐๐	ผู้สูงอายุ จำนวน ผู้พิการ จำนวน ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน
๓. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓.๑ อนุรักษ์ พื้นฟู และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการปลูกทำลายแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ อื่นๆ	๑	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง
	๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหาร จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่า และแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม	๑	๒๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง
๔. การพัฒนาด้าน ความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อย	๔.๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑	๑๑,๓๕๐	จำนวน ๓ ครั้ง
	๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑	๑๒,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง
๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน ร่วมของประชาชน	๓	๑๗,๖๕๐	จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	๕.๒ พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี	๑	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน
	รวม	๑๐๗	๔๑,๓๓๖,๕๔๙	

๒.๔ การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างอาชีพให้ประชาชน และชุมชนหรือตามโครงการ อันเนื่องมาจากมาจาก พระราชดำริ	๑	๒๕,๐๐๐	ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	ได้รับความรู้นำไปใช้ในการ พัฒนาอาชีพ
	๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและ ไฟฟ้า	๑๖	๖,๔๙๘,๑๐๙	ประชาชน	ได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจรถนนที่ได้ มาตรฐาน
	๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟู แหล่งน้ำ และระบบการส่ง น้ำทางการเกษตรและระบบ ประปา	๙	๕,๗๓๕,๗๐๐	ประชาชน	มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานมีการบริหาร จัดการน้ำแก่ประชาชนได้ ทั่วถึง
	๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริการให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน	๑	๒๕๑,๐๐๐	ประชาชน	มีรายได้จากการบริการแก่ นักท่องเที่ยว
๒. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ	๕	๒,๙๗๖,๓๑๕	เด็กเล็กและเด็กนักเรียนใน โรงเรียน	เด็ก นักเรียน ได้รับการ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ได้ มาตรฐานเหมาะสมตามวัย
	๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชนและ พัฒนาคุณภาพการใช้บริการ ทางสาธารณสุข	๓	๖๕๕,๑๘๕	ประชาชน	มีการส่งเสริมสุขภาพและให้ ความรู้ด้านสุขภาพแก่ ประชาชนทั่วถึง 18 หมู่บ้าน
	๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญห สังคม และพัฒนาสถาบัน ครอบครัว	๑	๒๕,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมายที่ร่วม โครงการ	ได้ให้ความรู้ในการแก้ไข ปัญหาสังคมและพัฒนา สถาบันครอบครัว
	๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬา	๓	๓๕๔,๒๙๐	ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แข่งขันกีฬา และมีสุขภาพ ร่างกายที่ดี
	๒.๕ อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒๑๙,๙๕๐	ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	ได้สร้างการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
	๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบการจัดสวัสดิการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	๓	๒๔,๒๓๔,๖๐๐	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ	กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ยยัง ชีพทุกประเภทครบถ้วนตาม เกณฑ์
๓. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓.๑ อนุรักษ์ ป่าไม้ และ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ กับการบุกรุกทำลายแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ อื่นๆ	๑	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ดูแลสิ่งแวดล้อม
	๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหาร จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟ ป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่าง มีส่วนร่วม	๑	๒๐,๐๐๐	ประชาชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ดูแลบ้านเมืองให้สะอาด กำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้อง
๔. การพัฒนาด้าน ความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย	๔.๑ การปกป้องและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑	๑๑,๗๕๐	ส่งเสริมการรักษา ศาสนา พระมหากษัตริย์	มีส่วนร่วมในการปกป้องและ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑	๑๒,๐๐๐	ประชาชน	ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชน
5. การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ ที่ดี	๕.๑ พัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานขององค์กร และ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน ร่วมของประชาชน	๓	๑๗,๖๕๐	ประชาชน	การบริการประชาชนรวดเร็ว ทั่วถึง แก้ไขปัญหาเน้นการมี ส่วนร่วมประชาชน
	๕.๒ พัฒนารายได้และการ จัดเก็บภาษี	๑	๒๐๐,๐๐๐	องค์กรมีศักยภาพในการ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน	เทศบาลมีการจัดบริการ สาธารณะได้หลากหลายขึ้น
	รวม	๕๒	๔๑,๓๓๖,๕๔๙		

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑. โครงการเพิ่ม ทักษะอาชีพและ การตลาด ประจำปี ๒๕๖๗	กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม เปราะบาง ผู้ว่างงาน และ ประชาชนตำบลบ้านต้อม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๒๘ เม.ย.๒๕๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจใน การใช้ทรัพยากรและ วัตถุดิบ ที่มีอยู่ในชุมชน มาแปรรูปเป็นสินค้าและ สร้างมูลค่าได้	กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการมี ความรู้ หลังการเข้าร่วม กิจกรรมโดยการ สังเกตพฤติกรรม	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐				

๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จุดเริ่มต้น บ้านนายสมคิด เมือง ชื้อถึงถนนการเกษตร บ้านต้อมกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๔๗๔,๖๕๒	๑๕,๓๔๘	๑๙ เม.ย. – ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การสัญจรถนนที่ได้รับ มาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๑๐ บ้านร่องไผ่เหนือ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรและ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๗๕,๖๖๔	๑๕,๓๓๖	๑๑ เม.ย. – ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การสัญจรถนนที่ได้รับ มาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	ระยะเวลา ดำเนินการ	คงเหลือ (บาท)				
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องไผ่ เชื่อมบ้านต่อมกลาง ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๔๕ ตารางเมตร	๔๖๕,๐๐๐	๔๔๐,๔๑๖	๒๔,๕๘๔	๑๙ เม.ย. – ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ บ้านแท่น ดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๗ เม.ย. – ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านพินวย บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔ ตารางเมตร พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๑๑๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กม.๐+๑๑๒ ถึง กม.๐+๒๘๕ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๒๗ มี.ค. – ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๑๒ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐	๔๔๓,๖๐๐	๔๘,๔๐๐	๑๑ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๘.โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงควักกาแฟ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๗	๕๑,๓๒๓	๑๑ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๙.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างทองพูนคำไม้ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๗	๕๑,๓๒๓	๑๑ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ข้างโรงน้ำแข็งเกียกชัย บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๗	๕๑,๓๒๓	๑๑ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ข้างโบสถ์คริสต์ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๓,๖๗๗	๕๑,๓๒๓	๑๑ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย หมู่บ้านจอมทอง บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๙,๐๐๐	๒๔๑,๗๒๗	๒๗,๒๗๓	๑๑ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยที่ปรึกษาบ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๖๒,๐๐๐	๑๔๕,๓๔๒	๑๖,๖๕๘	๑๑ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาคลูกลอยโรงน้ำบ้านร่องไฟใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และวางท่อ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ	๔๓๗,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๕ ก.ค. – ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรถนนที่ได้รับมาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร	ช อ ย ร ู้ าน ตัดผม นายสายัญ บ้านสันตันผึ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต๋อม	๑๖๔,๐๐๐	๐	๑๖๔,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ตารางเมตร ขยาย ๑ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันตันผึ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และผนังกันดินสูง ๑.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร	๑๕๑,๐๐๐	๐	๑๕๑,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๗. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาคลูกลอยเลียบบลำเหมือง จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนางปิว สอนใจ ถึงบ้านนาง พชิตา บัวเทศ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๑๕,๐๐๐	๐	๑๑๕,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑๘. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ ซอย ๔ บ้านสัน หนองเหนียวหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๘,๐๐๐	๐	๓๐๘,๐๐๐	ตั้งแต่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๑๙. โครงการขยาย ไหล่ถนน คสล. ถนน สายหลัก บ้านสัน หนองเหนียวหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต๋อม	ขยายไหล่ถนน คสล. ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร และ วางท่อระบายน้ำ คสล.Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๐. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ ซอยศาลพ่อบ้าน ม.๓ บ้านสันหนอง เหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร	๔๗๙,๐๐๐	๐	๔๗๙,๐๐๐	ตั้งแต่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๑. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ สายบ้านสันทราย ถึง หลังเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม หมู่ ที่ ๔ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ทั้งวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๓๙๒,๐๐๐	๐	๓๙๒,๐๐๐	ตั้งแต่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๒.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยข้างวัดต๋อม กลาง หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านต๋อม	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๔๗๓,๐๐๐	๐	๔๗๓,๐๐๐	ตั้งแต่ ๖ มี.ค. – ๕ มี.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการปรับปรุงถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๒๓. โครงการ ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พื้นที่ ๕๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๓๑๐,๐๐๐	๐	๓๑๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๖ มี.ค. – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๔. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางแสง จันทร์บ้านต้อมดงหมู่ ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๔๒๔.๕๐ ตารางเมตร	๒๕๖,๐๐๐	๐	๒๕๖,๐๐๐	ตั้งแต่ ๖ มี.ค. – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๕.โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ บ้านบ้านต้อมดง หมู่ ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๖. โครงการ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อหลวง เทิง บ้านต้อมดง หมู่ ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตรและผนังกันดินสูง ๑.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	๔๓๓,๐๐๐	๐	๔๓๓,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการปรับปรุงถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๗. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าบ้าน ม้นคง บ้านต้อมดง หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านต้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๒๘. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งน้ำจ้ำ บ้านต๋อมตม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร และหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๗๖,๐๐๐	๐	๔๗๖,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๒๙. โครงการ ปรับปรุงถนนหิน คลุกเส้นสันตันขาม หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๖.๔ หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูก บาศก์เมตร	๑๒๙,๐๐๐	๐	๑๒๙,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการปรับปรุงถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๐. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจาก บ้านนางเตี้ยม บ้านห้วยทรายคำ หมู่ ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ	๒๘๗,๐๐๐	๐	๒๘๗,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๑. โครงการ ปรับปรุงถนนหิน คลุกสายบ้าน ลูกแปลก ม.๗ ถึง ถนนสวนยางนายสม มี เมืองวงศ์ บ้าน ห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ลูก บาศก์เมตร	๑๖๓,๐๐๐	๐	๑๖๓,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการปรับปรุงถนน หินคลุกที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๓๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบบเหมือนห้วยลึกฝั่งขวา บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต่อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๗,๐๐๐	๐	๗๗,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค. – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการปรับปรุงถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบบเหมือนห้วยลึกฝั่งซ้าย บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๗๒,๐๐๐	๐	๒๗๒,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค. – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการปรับปรุงถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางขนิษฐิศา ฟ้าราษฎร์ ถึง บ้านนายสิงห์แก้ว มโนชัย บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๖,๐๐๐	๐	๒๒๖,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค. – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ตารางเมตร	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค. – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๓๖. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ จุดเริ่มต้นบ้านนาง จันทรรัตน์ ต.า เมืองแก้ว ถึงบ้าน นายสุชีพ คำสุวรรณ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๘๐,๐๐๐	๐	๓๘๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค. – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๗. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนาง พองคำ จันทร์สว่าง ถึง บ้านนางปริศนา แ ส ว ง ง า ม บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร และหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตาราง เมตร	๕๑,๐๐๐	๐	๕๑,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค. – ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๓๘. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า บ้านนาย รัชพล-บ้านนายชัช พงศ์ ไชยเมือง บ้านร่องห้าหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร และหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	๑๑๑,๐๐๐	๐	๑๑๑,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค. – ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๓๙. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่จากบ้านสวน นายถนอม ปิ่นทอง - บ้านสวนนายคำ มูล เพื่อถวายเป็น บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ลูก บาศก์เมตร	๑๔๙,๐๐๐	๐	๑๔๙,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค. - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔๐. โครงการ ก่อสร้างถนนดิน ลูกรังบดอัดแน่น ซอย อุ้งสว่างยนต์ บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้าน ต๋อม	ลงดินลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และลงดินลูกรังบดอัด ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๕๔,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค. - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔๑. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ บ้านร่องห้า ป่าสักหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค. - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔๒. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ บ้านร่อง ห้าป่าสัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร และดิน ลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่นมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๖๗ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๓,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค. - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๔๓. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ถนนข้างวิทยาลัย พ ย า บ า ล บ้านร่องห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ดินลูกรังบดอัดขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๑๓,๐๐๐	๐	๒๑๓,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔๔. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัทยา บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔๕. โครงการ ก่อสร้างถนนดิน ลูกรังบดอัดแน่น ซอยพัทยา บ้านร่อง ห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	ลงลูกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๑๓๑,๐๐๐	๐	๑๓๑,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔๖. โครงการ ก่อสร้างถนนดินบดอัด แน่นพร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยข้าง บ้านนางสุกัญญา ถูกใจ บ้านร่องห้า ม.๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	๒๑๑,๐๐๐	๐	๒๑๑,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนนดิน บดอัดแน่นที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๔๗. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายณัฐ กรณ์ ดวงแก้ว บ้าน ร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๑๓,๐๐๐	๐	๑๑๓,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔๘. โครงการเทลาน คอนกรีต ศูนย์ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย บ้าน ร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	เทลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๓,๐๐๐	๐	๑๔๓,๐๐๐	ตั้งแต่ ๒๗ มี.ค. – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการเทลานคอนกรีต ที่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๔๙. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ ซ อ ย อ า ค า ร อเนกประสงค์ –บ้าน นางนภา เวียงลอ บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตาราง เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๔ ก.พ. – ๔ พ.ค. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕๐. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักร่มเย็น ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๑๑ เม.ย. – ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๕๑. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างคลินิกหมอ เดชาธร บ้านแท่น ดอกลำไย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร	๒๙๓,๐๐๐	๐	๒๙๓,๐๐๐	๒๐ ก.พ. – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕๒. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๓,๐๐๐	๐	๒๑๓,๐๐๐	๑๓ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕๓. โครงการ ปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลติกส์ สาย ถนนพหลโยธินเชื่อม สนามกีฬาฯ บ้านป่า สักร่มเย็น หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างถนนลาดยาง. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร	๓๘๑,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๐	๒๘ มี.ค. – ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การสัญจรถนนที่ได้รับ มาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
๕๔. โครงการ ปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลติกส์สายท่า ทราย ตำบล บ้านป่าสักร่มเย็น หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านด้อม	ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ ติก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตาราง เมตร	๓๖๕,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๐	๓๑ เม.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การสัญจรถนนที่ได้รับ มาตรฐาน	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	กองช่าง
รวม	๕๔	๑๗,๐๘๐,๐๐๐	๖,๔๙๘,๑๐๙	๑๐,๕๘๑,๘๙๑				

๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำซอย ข้างวัดร่องไผ่ บ้าน ร่องไผ่ใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปิด คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร และรางระบาย น้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๕ ก.ค. – ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๒. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย สอนบาลี บ้านแท่น ดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๐	๒๖ มี.ค. – ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๓. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย ๕ บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๙.๐๐ เมตร	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐	๒๖ มี.ค. – ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๔. โครงการก่อสร้าง ระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. เทศบาลตำบลบ้าน ต๋อม หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านต๋อม	สร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม.	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	๒๕ ก.ย. – ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๕. โครงการขุดลอก พร้อมตาดคอนกรีต ข้างบ้านพ่หลวงปิ่น บ้านร่องไผ่เหนือ หมู่ ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างผนังเรียงหิน คสล. ปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อย กว่า ๕๕ เมตร	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	๒๑ ส.ค. – ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๖. โครงการก่อสร้าง พนักงันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาง ชิน บ้านร่องไฟใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างพนักงันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก สูง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	๔๘๓,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๙ ก.ค. – ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๗. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักท้าย หมู่บ้าน บ้านสันป่า จั่ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต๋อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ	๒๘๓,๙๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๓๒,๙๐๐	๒๓ ส.ค. – ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อม บ่อ พักที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๘. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ พร้อมฝาปิดซอย ๗ บ้านร่องห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้าน ต๋อม	ก่อสร้างวางระบาย คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๓ ส.ค. – ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิ และได้มาตรฐาน	มีวางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก ที่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๙. โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ พร้อมฝาปิด จุดเริ่มต้นบ้านนาง แก้ว สมศรี ถึงบ้าน นางสาววรรณ อินทนท์ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างวางระบาย คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๔๘.๐๐ เมตร	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๐	๑๙ ก.ค. – ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มีประสิทธิ และได้มาตรฐาน	มีวางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก ที่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิด หน้าบ้านนายภมรินทร์ บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล. พร้อมฝาบปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๕๕.๐๐ เมตร	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๐	๑๙ ก.ค. – ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักถนนข้างพะเยาวิลล่าถึงกว๊านพะเยา บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	วางท่อระบายน้ำ คสล.Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๑๖,๗๐๐	๓๑๖,๗๐๐	๐	๒๙ ส.ค. – ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	มีการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิด ซอย ๙ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล. พร้อมฝาบปิด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๐	๒๔ ส.ค. – ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิด จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้ามสนามฟุตบอลสองลมถึงบ้าน นางบุญปิ่น มหาวงศ์ บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล. พร้อมฝาบปิด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร	๒๖๙,๐๐๐	๐	๒๖๙,๐๐๐	๒๓ ส.ค. – ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักขัง บ้านลุงเปลี่ยน บ้านต๋อมตง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านต๋อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน พร้อมบ่อกัก จำนวน ๙ บ่อ	๓๔๐,๗๐๐	๐	๓๔๐,๗๐๐	๑๔ มี.ค. – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๕. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักจากบ้านนางเตี้ยม บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อกัก จำนวน ๑๕ บ่อ	๒๘๗,๐๐๐	๐	๒๘๗,๐๐๐	๑๔ มี.ค. – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกัก นายสมบุญ วัรงค์ต้อยถึงบ้านนายลพ ยอดอ้อย บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อมบ่อกัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๒๑๘,๘๐๐	๐	๒๑๘,๘๐๐	๑๔ มี.ค. – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๑๘. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกัก ซอย ๑ บ้านสันป่าจั่ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต๋อม	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมบ่อกัก จำนวน ๕ บ่อ	๗๙,๗๐๐	๐	๗๙,๗๐๐	๑๔ มี.ค. – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑๙. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๒ เชื่อมตำบลบ้านด้า ม.๑๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๓๐๓,๑๐๐	๐	๓๐๓,๑๐๐	๑๘ มี.ค. – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๒๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบิวดอกไม้ บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล. พร้อมฝาบิวดอกไม้ ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐.๐๐ เมตร	๓๗๑,๐๐๐	๐	๓๗๑,๐๐๐	๑๘ มี.ค. – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๒๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบิวดอกไม้ บ้านนายจันท์ วงศ์ วาลเรือน-ท้ายซอย บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านด้อม	ก่อสร้างรางระบาย คสล. พร้อมฝาบิวดอกไม้ ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๘.๐๐ เมตร	๗๔,๐๐๐	๐	๗๔,๐๐๐	๑๘ มี.ค. – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีรางระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๒๒.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา หมู่บ้าน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านด้อม	เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๐	๒๓ เม.ย. – ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในชีวิตประจำวัน	มีเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๒๓. โครงการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบ ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลบ้านต๋อม	เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๐	๒๒ มี.ค. – ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอใน ชีวิตประจำวัน	มีเครื่องสูบน้ำพร้อม ติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง
รวม	๒๓	๕,๗๓๖,๙๐๐	๕,๗๓๕,๗๐๐	๒,๐๑๑,๒๐๐				

๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำหาดอิงก๊วน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต๋อม	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๐	๑๘ ก.ย. – ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	มีห้องน้ำที่สะอาดบริการ ประชาชนและ นักท่องเที่ยว	มีการสร้างห้องน้ำที่ ได้มาตรฐานจำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
รวม	๑	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๓๔,๓๑๒	๒๑๔,๗๔๕.๘๒	๑๙,๕๖๖.๑๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓ ก.ย. ๒๕๖๗	เด็กได้รับสารอาหารและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	สำนักปลัดเทศบาล
๒. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๕๗,๓๙๒	๖๑๓,๐๖๗.๐๔	๔๔,๓๒๕.๙๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓ ก.ย. ๒๕๖๗	เด็กได้รับสารอาหารและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง	สำนักปลัดเทศบาล
๓. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต้อม	๑,๔๑๕,๒๐๐	๑,๓๒๓,๕๘๐	๙๑,๖๒๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓ ก.ย. ๒๕๖๗	เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารที่เหมาะสม	โรงเรียน ๒ แห่ง (รร.บ้านต้อม/รร.บ้านร่องห้า)	สำนักปลัดเทศบาล
๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน/ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลบ้านต้อม	๑,๑๕๖,๘๑๓	๘๒๔,๙๒๒	๓๓๑,๘๙๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓ ก.ย. ๒๕๖๗	เด็กได้รับสารอาหารและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย/ศพด.ตำบลบ้านต้อมมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	สำนักปลัดเทศบาล
๕. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อมดงตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๐	๑๒ ก.ย. – ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้อาคารที่ได้มาตรฐาน	มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจำนวน ๑	กองช่าง
๖. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไม้ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	๒๕๑,๐๐๐	๐	๒๕๑,๐๐๐	๔ มิ.ย. – ๓ ก.ย. ๒๕๖๘	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจำนวน ๑	กองช่าง

๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการใช้บริการทางสาธารณสุข

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
รวม	๖	๓,๙๙๖,๗๑๗	๒,๙๗๖,๓๑๕	๑,๐๒๐,๔๐๒				
๑. โครงการ พระราชดำริ สาธารณสุขหมู่บ้าน ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘, ๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, ๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	๘-๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘	มีการส่งเสริมให้ ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ ตนเองและครอบครัว	มีการดำเนินการ โครงการพระราชดำริ สาธารณสุข ๑๘ หมู่ บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการ สนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	สนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสข.) ตำบลบ้านต้อม จำนวน ๑ ครั้ง	๒๕๑,๙๑๐	๒๕๑,๙๑๐	๐	๗ ส.ค. ๒๕๖๗	ประชาชนในพื้นที่ตำบล บ้านต้อมได้รับการ สนับสนุนด้าน สาธารณสุข	มีการสนับสนุนด้าน สาธารณสุข แก่ประชาชนทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓. โครงการพ่น หมอกควันควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	พื้นที่หมู่ที่ ๑ -๑๘ ตำบลบ้านต้อม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐ เบิกจ่ายค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์	๒-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	สามารถควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออกได้ทัน การณ์	มีการพ่นหมอกควันฯ เพื่อป้องกันการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔. โครงการจัด กิจกรรมป้องกัน ควบคุม โรคต่างๆ	-จัดหาหน้ากากอนามัยและ เวชภัณฑ์ และสมุนไพร/-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑๐ -๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	พื้นที่ตำบลบ้านต้อม ปลอดภัยจากโรคติดต่อและ โรคระบาด	ดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕. โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ ลงทะเบียน จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๔๓,๒๗๕	๔๓,๒๗๕	๐	๖-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	สามารถป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ได้	มีการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ๑๘ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	๕	๗๒๑,๑๘๕	๖๑๑,๙๑๐	๕๐,๐๐๐				

๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพัฒนาสถาบันครอบครัว

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
โครงการส่งเสริม สถาบันครอบครัว และพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ “ครอบครัวพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็ง”	สตรีแม่บ้าน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนตำบล บ้านต้อม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๔ เม.ย. ๒๕๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ พรบ.สิทธิ นโยบายรัฐ ฯลฯ ที่ เกี่ยวข้องกับสตรีและ ครอบครัว รวมถึงแนวคิด การดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงลดรายจ่าย เพิ่ม รายได้ในครัวเรือนได้(ลด การพนัน มีการออมเงิน) - เพื่อส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวในพื้นที่ตำบล บ้านต้อมให้มีภูมิคุ้มกันที่ ดี มีความรัก ความ สามัคคี ป้องกันปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว	- กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจ หลังการเข้าร่วม กิจกรรมโดยการ สังเกต ฯลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๕	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐				

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑. โครงการจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม	๑. เครื่องบริหารแขนออก กำลังขา ๒. เครื่องบริหารขาและสะโพก (เครื่องเดินอากาศ) ๓. เครื่องบริหารเอวและ สะโพก ๔. เครื่องบริหารเอวแบบแกว่ง ตัว ๕. เครื่องบริหารแขนแบบยก ตัว ๖. เครื่องบริหารแขนและไหล่ แบบยึดตัว (บาร์คู่) ๗. เครื่องบริหารขาและไหล่	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนในตำบลมี สุขภาพพลานามัย แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด	สำหรับบริการ ประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพดี	สำนักปลัดเทศบาล
๒. โครงการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลด้านยา เสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชน	๒๕,๐๐๐	๒๔,๓๐๐	๗๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗	ได้ส่งเสริมให้มีการออก กำลังกาย และสร้างการมี ส่วนร่วม	มีการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล	สำนักปลัดเทศบาล
๓. โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชนด้าน ยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลบ้านต๋อม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๙๐	๑๐	๑๗ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๗	ได้ส่งเสริมให้มีการออก กำลังกาย และสร้างการมี ส่วนร่วม	มีการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๓	๓๗๕,๐๐๐	๓๕๔,๒๙๐	๒๐,๗๑๐				

๒.๕ อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑. โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงจำนวน ๒ คืน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๕๐	๕๐	๒๕ – ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	สร้างการมีส่วนร่วมใน ชุมชนได้อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง	มีการจัดกิจกรรมสืบ สานประเพณีลอย กระทง	สำนักปลัดเทศบาล
๒. โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา ๘ วัด ๑ สำนักสงฆ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗	สร้างการมีส่วนร่วมใน ชุมชนได้อนุรักษ์ประเพณี แห่เทียนพรรษา	มีการแห่เทียน พรรษา ๘ วัด ๑ สำนักสงฆ์	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๕๐	๕๐				

๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

๑.โครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลบ้าน ต้อม	๕๗๐,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๗	ผู้ป่วยเอดส์เอดส์มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๒ เดือน	สำนักปลัดเทศบาล
๒.โครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในเขต ตำบลบ้านต้อม	๒๑,๘๖๕,๒๐๐	๒๐,๔๔๘,๖๐๐	๑,๔๑๖,๖๐๐	ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๗	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ๑๒ เดือน	สำนักปลัดเทศบาล
๓.โครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	คนพิการในเขตตำบลบ้านต้อม	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๒๗๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๗	คนพิการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมายได้รับ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑๒ เดือน	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๓	๒๕,๙๘๗,๒๐๐	๒๔,๒๓๔,๖๐๐	๑,๗๕๒,๖๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการบุกรุกทำลายแหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุฯ อื่นๆ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑. โครงการก่อสร้าง ลานน้ำพุ เทศบาล ตำบลบ้านต้อม	ก่อสร้างลานน้ำพุ ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๔ – ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗	หน้าเทศบาลตำบลบ้าน ต้อมมีน้ำพุสร้างภูมิทัศน์ ที่สวยงาม	มีการก่อสร้างลาน น้ำพุที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	กองช่าง
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐				

๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

๒. โครงการป้องกัน หมอกควันและไฟป่า	จัดกิจกรรมป้องกันหมอกควัน และไฟป่า ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๙ ก.พ. ๒๕๖๗	สร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการป้องกัน หมอกควันและไฟป่า	มีการจัดกิจกรรม ป้องกันหมอกควันและ ไฟป่าจำนวน 1 ครั้ง	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

๔.๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๑. โครงการจัดงาน รัฐพิธี	จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม งานรัฐพิธีต่างๆ	๔๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๒๘,๒๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ประชาชน ส่วนราชการ ร่วมเทิดพระเกียรติและ แสดง ความจงรักภักดี	มีการเข้าร่วม กิจกรรมงานรัฐพิธี	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑	๔๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๒๘,๒๕๐				

๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑. โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนปีละ ๑ ครั้ง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๖	ได้มีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในอำเภอเมือง พะเยา	มีการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑. โครงการวัน ท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปี	๕,๐๐๐	๕๐๐	๔,๕๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	บุคลากรในหน่วยงาน เกิดความรัก ความ สามัคคี	มีการจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทยจำนวน ๑ ครั้ง	สำนักปลัดเทศบาล
๒. โครงการจัดงาน วันเทศบาล	จัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี	๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๕๐	๘,๒๕๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	บุคลากรในหน่วยงาน เกิดความรัก ความ สามัคคี	มีการจัดกิจกรรม งานวันเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง	สำนักปลัดเทศบาล
๓. โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น , แผนพัฒนาหมู่บ้าน , แผนการ ดำเนินงาน ฯลฯ	๘,๐๐๐	๕,๔๐๐	๒,๖๐๐	ครั้งที่ ๑ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ๖ มี.ย. ๒๕๖๗	แผนพัฒนาท้องถิ่น ตรง กับปัญหาและความ ต้องการของประชาชน	มีการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม จำนวน ๓ ครั้ง	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๓	๓๓,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	๑๕,๓๕๐				

๕.๒ พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลการเบิกจ่าย			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		งบประมาณ บาท	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๑. โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินด้วย โปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-๓๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี จำนวน ๑๒ เดือน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๗ มี.ค. – ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สามารถจัดบริการ สาธารณะแก่ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง	จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐				
รวมทั้งสิ้น	๑๑๑	๕๔,๘๒๓,๐๐๒	๔๑,๒๙๓,๒๗๔	๑๕,๕๒๙,๗๒๘				

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๔	๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๓๐	๑๐๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	
	๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๐	๘๕.๗๑
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔	
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔	
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๓	
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕	
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕	
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔	
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙	๘๙

๑) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล

๑. ความชัดเจนของชื่อโครงการ

๒. กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

๓. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

๔. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

๕. การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ได้คะแนนต่ำสุด ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและคิดเป็นร้อยละ ๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล โครงการที่บรรจุในประเด็นด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พบว่า มีจำนวน ๒ โครงการ

๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๒ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๒ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาล/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน ๑๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙๒ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

๑.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๘๐	-
	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	-
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔	๘๐	เห็นควรมีการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
รวม		๑๐	๙	๘๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

เห็นควรมีการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕	๙๐	
	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๕	๔.๕	๙๐	เห็นควรรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกด้านประกอบ
รวม		๑๐	๙.๕	๙๘	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

เห็นควรรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น

๑.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕	๙๐	
	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่ และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัสดุการดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕	๕	๑๐๐	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง ที่ กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๕	๔.๕	๙๐	เห็นควรรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกด้านประกอบ
รวม		๑๐	๙.๕	๙๕	