



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบ้านด้อม<sup>+</sup>  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ 1.ด้านเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	ช่วงที่ 1 (บาท)	ช่วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
1	โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองพะเยา (ท.114/เงินอุดหนุนทั่วไป)	ผังเมืองรวมเมืองพะเยา	109,700		34,000	34,000	75,700	/			เมืองหรือชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564)/เงินรายได้	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 234 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร	565,000						/		ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อบั่ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม (เทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 )/เงินรายได้	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม ขนาด Dia. 0.40 เมตร จำนวน 239 ท่อน พร้อมบ่อบั่ก จำนวน 26 บ่อ	391,000						/		สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564  (บาท)	ครั้งที่ 1  (บาท)	ครั้งที่ 2  (บาท)	รวม  (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
4	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ 4 ตำบลบ้านต้อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนวยการอนุมัติสภาฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป	ก่อสร้างถนน หินคลุก ดังนี้ 1.ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.20 เมตร 2.ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.10 เมตร 3.วางท่อระบายน้ำ คสล.Dia 0.40 เมตร จำนวน 152 ท่อน บ่อพัก จำนวน 15 บ่อ	345,000					/		เกษตรกรได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง	
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อม (เทศบาลฯ ใช้จ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 /เงินรายได้	วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อม ขนาด Dia. 0.60 เมตร จำนวน 81 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ	177,000					/		สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง	
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้อม (เทศบาลฯ ใช้จ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 /เงินอุดหนุนทั่วไป	วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้อม ขนาด Dia. 0.60 เมตร จำนวน 183 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 20 บ่อ	376,000					/		สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ต.บ้านต้อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนวยการอนุมัติสภาฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป	ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	428,000					/		ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง	

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564  (บาท)	หัวข้อ 1  (บาท)	หัวข้อ 2  (บาท)	รวม  (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อม (เทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564/เงินรายได้ 215,000 บาท /เงินอุดหนุนทั่วไป 606,000 บาท	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร	821,000					/		สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต้อม (เทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 /เงินอุดหนุนทั่วไป	วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต้อม ขนาด Dia.0.40 เมตร จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 15 บ่อ	337,000					/		สามารถแก้ไขน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ 11 ตำบลบ้านต้อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ )/เงินอุดหนุนทั่วไป	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ 11 ต.บ้านต้อม ดังนี้ 1 ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร 2.วางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21 เมตร	107,000					/		สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดีขึ้น/สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต้อม (เทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564/เงินรายได้	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 - 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 126 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร	199,000					/		ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง	

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	หัว่งที่ 1 (บาท)	หัว่งที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 ต.บ้านต้อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 ต.บ้านต้อม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	285,000					/		ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง	
13	โครงการขยายผิวจราจร คสล.หมู่ 14 ต.บ้านต้อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ/เงินอุดหนุนทั่วไป	ขยายผิวจราจร คสล.หมู่ 14 ต.บ้านต้อม ดังนี้ 1.กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,130.00 ตารางเมตร 2.วางท่อ คสล.Dia.0.40 เมตร จำนวน 69 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 7 บ่อ	756,000					/		ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง	
14	โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต้อม (เทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 /เงินอุดหนุนทั่วไป	ขยายผิวจราจรถนน คสล.หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้างเฉลี่ยสองข้างรวมกันไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร	515,000					/		ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 ต.บ้านต้อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ /เงินรายได้	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 ต.บ้านต้อม กว้างเฉลี่ย 3.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 28 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 89.6 ตารางเมตร	52,000					/		ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง	

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	หัว่งที่ 1 (บาท)	หัว่งที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กัน เงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17 ตำบลบ้าน ต่อม (เทศบัญญัติรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564/เงินรายได้	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17 ตำบลบ้าน ต่อม จำนวน 2 ช่วง แยกเป็น ช่วงที่ 1 ถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.5 ตารางเมตร ช่วง ที่ 2 ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 106 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร	288,000						/		ประชาชน ได้รับความ สะดวก และ ปลอดภัย ในการ เดินทาง	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 12-016 หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต่อม (งบ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 394 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,970 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านต่อม อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา 1 สายทาง	688,000						/		คืนเงิน/งบ เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	กรม สถ./ กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 12-007 หมู่ที่ 5,6,7,8 ตำบลบ้านต่อม (งบเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 - 6 เมตร ยาว 3,285 เมตร เทศบาลตำบลบ้านต่อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 สายทาง	9,648,000						/		งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	กรม สถ./ กองช่าง

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงา น รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	หัว่งที่ 1 (บาท)	หัว่งที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กัันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่ มาก (งบเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่ มาก พร้อมขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 2,7,10 บ้านสัน ต้นผึ้ง , บ้านต๋อมตง และบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม	1,398,000		1,096,000	1,096,000	302,000	/			งบเงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	กรม สส./ กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ. 12-011 หมู่ที่ 17 บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,020 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120 ตาราง เมตร เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 1 สายทาง	2,121,000	2,050,000		2,050,000	71,000	/			งบเงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	กรม สส./ กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม รหัสสายทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.12-002 ถนนสาย พหลโยธินสาย (1) - แนวเขต กว๊านพะเยา (งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ : เงินเหลือจ่าย)	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง หลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-002 ถนนสายพหลโยธินสาย (1) - แนวเขตกว๊านพะเยา กว้างเฉลี่ย 5 - 6 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,690 ตารางเมตร	591,000						/		งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ : เงิน เหลือจ่าย	กรม สส./ กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ. 12-010 หมู่ที่ 11,17 ตำบลบ้านต๋อม (งบเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4-5 เมตร ยาว 908 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,108 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 สายทาง	1,443,000	902,970		902,970	540,030	/			งบเงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	กรม สส./ กองช่าง

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	หัว่งที่ 1 (บาท)	หัว่งที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิด หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต้อม (เทศบาลฯจัดรายการจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564/เงินรายได้)	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิด หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 122 เมตร	285,000						/		สามารถ แก้ปัญหา ท่วมขังและ ระบายน้ำได้ ดีขึ้น	กรม สธ./กอง ช่าง
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา ขนาดใหญ่มาก พร้อมขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านสันหนองเหนียว , บ้านต้อมกลางและบ้านต้อมดง ตำบลบ้านต้อม (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินเหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา ขนาดใหญ่มาก พร้อมขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านสันหนองเหนียว , บ้านต้อมกลาง และบ้านต้อมดง ตำบลบ้านต้อม	302,000						/		งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ : เงินเหลือจ่าย	ส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง/ กองช่าง

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

#### 1.3 แผนงานการเกษตร

1	โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 4 ต.บ้านต้อม (โอน เงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ/เงินอุดหนุนทั่วไป	ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 4 ต.บ้านต้อม สูง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	258,000						/		สามารถ ป้องกันความ เสียหายจาก น้ำเซาะตลิ่ง	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 6 ต.บ้านต้อม (โอน เงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ) /เงินอุดหนุนทั่วไป	ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 6 ต.บ้านต้อม สูง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	357,000						/		สามารถ ป้องกันความ เสียหายจาก น้ำเซาะตลิ่ง	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 10 ต.บ้านต้อม (โอน เงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป	ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 10 ต.บ้านต้อม สูง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	258,000						/		สามารถ ป้องกันความ เสียหายจาก น้ำเซาะตลิ่ง	กองช่าง



ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	งวดที่ 1 (บาท)	งวดที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กั้นเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		

#### ยุทธศาสตร์ 1.ด้านเศรษฐกิจ

##### 1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลบ้านต๋อม (ท.118,เงินรายได้)	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม	200,000						/	-	ทต.บ้านต๋อม/กองช่าง
---	---	---	---------	--	--	--	--	--	---	---	---------------------

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

##### 2.1 แผนงานการศึกษา

1	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม (ท.97,เงินอุดหนุนทั่วไป)	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	823,800	461,638.06	304,823.60	766,461.66	57,338.34	/			เด็กได้รับสารอาหารและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	สำนักปลัด/งานศึกษา
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ท.102,เงินอุดหนุนทั่วไป)	ค่าอาหารกลางวัน/ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	761,260	439,660	167,600	607,260.00	154,000	/			เด็กได้รับสารอาหารและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย/ศพด.ตำบลบ้านต๋อมมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด/งานศึกษา

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	หัวข้อที่ 1 (บาท)	หัวข้อที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กั้นเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการจัดหา สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอน (โอนเงินครั้งที่ 1/2564 อำนาจของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น , เงินรายได้)	จัดหาสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 5 เครื่อง	80,000		80,000	80,000	-	/			นักเรียนได้รับการ พัฒนาทักษะและ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงเรียนบ้าน ร่องห้า/ทต. บ้านต่อม
4	โครงการจัดหาสื่อการสอน เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (โอนเงิน ครั้งที่ 1/2564 อำนาจของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น , เงิน รายได้)	จัดหาสื่อการสอนเครื่อง ฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง	80,000		80,000	80,000	-	/			นักเรียนมีความรู้และมี ประสบการณ์เรียนรู้ที่ ทันสมัยและทัน เหตุการณ์	โรงเรียนบ้าน ต่อม/ทต.บ้าน ต่อม
5	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียน (ท.102, เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านต่อม	1,240,000	900,000	293,000	1,193,000	47,000.00	/			เด็กและเยาวชนได้รับ สารอาหารที่เหมาะสม	รร.บ้านต่อม/ รร.บ้านร่อง ห้า/สำนักปลัด
6	โครงการก่อสร้างสนามเด็ก เล่นสร้างปัญญา (งบเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่อม ต.เทศบาลตำบลบ้าน ต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	170,000							/	คืนเงิน/งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	กรม สก./ สำนักปลัด ทต. บ้านต่อม

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

### 2.2 แผนงบกลาง

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผล ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	ช่วงที่ 1 (บาท)	ช่วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กั้นเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ท. 125,เงินอุดหนุนทั่วไป)	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ตำบลบ้านต่อม	570,000	410,500	137,500	548,000	22,000	/			ผู้ป่วยเอดส์เอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	สำนักปลัด/งาน พัฒนาชุมชน
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ (ท.125, เงินอุดหนุนทั่วไป)	ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ ในเขตตำบลบ้านต่อม	19,140,000	13,559,100	4,561,000	18,120,100	1,019,900	/			ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	สำนักปลัด/งาน พัฒนาชุมชน
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพคนพิการ (ท.125, เงินอุดหนุนทั่วไป)	คนพิการในเขตตำบล บ้านต่อม	4,800,000	2,434,800	805,600	3,240,400	1,559,600	/			คนพิการมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	สำนักปลัด/งาน พัฒนาชุมชน
4	โครงการสนับสนุน กองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.) (ท. 126,เงินรายได้)	สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	304,000	304,000		304,000	-	/			ประชาชนพื้นที่ ตำบลบ้านต่อมมี สุขภาพ พลานามัยที่ สมบูรณ์ แข็งแรง	ทต.บ้านต่อม/ กองสาธารณสุข ๑

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

### 2.3 แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการจัดกิจกรรม ป้องกันควบคุมโรคต่างๆ (ท.110,เงินรายได้)	-จัดหาวัคซีนและ เวชภัณฑ์และ สมุนไพร/-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์	50,000		36,000	36,000	14,000.00	/			พื้นที่ตำบลบ้าน ต่อมปลอดภัย โรคติดต่อและ โรคระบาด	กองสาธารณสุข ๑
---	--	--	--------	--	--------	--------	-----------	---	--	--	--	-------------------

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	หัวข้อ 1 (บาท)	หัวข้อ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)	ไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ท.110,เงินอุดหนุนทั่วไป)	จัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีดและรายจ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	54,780		54,780	5,220.00	/			พื้นที่ตำบลบ้านต่อม ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ท.109,เงินอุดหนุนทั่วไป)	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านต่อม จำนวน 18 หมู่บ้าน	360,000		360,000	360,000	-	/			หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต่อมมีสภาพพลาสมาที่ดีและพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางสาธารณสุข	ทต.บ้านต่อม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

##### 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการแข่งขันกีฬาบ้านต่อมเกมส์ (ท.120,เงินอุดหนุนทั่วไป)	จัดการแข่งขันกีฬาบ้านต่อมเกมส์	80,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด/งานศึกษา
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ท.121,เงินรายได้)	จัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 20	สำนักปลัด/งานศึกษา

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

##### 2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	งวดที่ 1 (บาท)	งวดที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 16 ต.บ้าน ต่อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติ สภาฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป	ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ออกก้าลังกาย หมู่ 16 ต.บ้าน ต่อม	120,000					/		ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงอาคารประกอบของศูนย์ พักคอยเพื่อส่งต่อ CI ณ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา (โอนเงินครั้งที่ 6/2564 อำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น , เงินรายได้)	วางท่อเชื่อมต่อระบบประปาส่วน ภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต พะเยา ตำบลแม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จุด A STA.0+000 – 0+267 ความยาว 267.00 เมตร	41,400					/		เพื่อเป็นศูนย์พัก คอยรองรับผู้ป่วย โควิดที่มีอาการดี แล้ว หลังจากเข้า รับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาล เพื่อ รอส่งตัวกลับบ้าน	กองช่าง	

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 แผนงานการเกษตร

1	โครงการป้องกันกำจัดผักตบชวาและ วัชพืช (ท.123,เงินอุดหนุนทั่วไป)	-กำจัดผักตบชวา/กำจัดวัชพืชใน กว๊านพะเยา,ลำน้ำคูคลองใน พื้นที่ตำบลบ้านต่อม จัดหาเรือ ตัดผักตบชวา ฯลฯ	100,000	540	43,000	43,540	56,460	/			ภูมิทัศน์บริเวณ กว๊านพะเยา,ลำน้ำ คูคลองในพื้นที่ ตำบลบ้านต่อมมี ความสวยงาม	กอง สาธารณสุข ฯ
2	โครงการอบรมการจัดการดินปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน (ท.122,เงินรายได้)	-อบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	30,000	19,980		19,980	10,020	/			เกษตรกรสามารถ สามารถจัดการดิน และใช้ปุ๋ยที่บริหาร จัดการโดย เกษตรกร	สำนักปลัด/ งาน ส่งเสริม การเกษตร

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	หัวข้อที่ 1 (บาท)	หัวข้อที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ท.123,เงินอุดหนุนทั่วไป)	-บวชป่าและสืบชะตาหาด อิงก์ว๊าน/ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก/ ส่งเสริม การปลูกหญ้าแฝก	50,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์ของโรคโควิด 19	กองสาธารณสุขฯ

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	โครงการป้องกันหมอกควัน และไฟป่า (ท.94,เงิน รายได้)	- รมรงค์ป้องกันปัญหา ไฟป่า ฯลฯ	20,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด/งาน ป้องกันฯ
---	--	--------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

#### 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล (ท.93,เงินรายได้)	จัดหน่วยเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลต่างๆ	10,000	6,587		6,587	3,413			/	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลลดลง	สำนักปลัด/งาน ป้องกันฯ
2	โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้าน ต้อม (ท.90,เงินอุดหนุน ทั่วไป)	- ฝึกอบรม/ทบทวน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	30,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด/งาน ป้องกันฯ

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	งวดที่ 1 (บาท)	งวดที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กั้นเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม (ท.94,เงินอุดหนุนทั่วไป)	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	30,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด/ งานป้องกัน ฯ

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

##### 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ท.119,เงินอุดหนุนทั่วไป)	- ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการด้านภัยยาเสพติด ฯลฯ	10,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19	กอง สาธารณสุข ฯ
---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------------------

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

##### 4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	โครงการจัดงานรัฐพิธี (ท.75,เงินรายได้)	จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ	40,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด/ งานบริหาร ทั่วไป
---	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------------------------------

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	ห้วงที่ 1 (บาท)	ห้วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กัน เงิน)	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ท.82,เงินรายได้)	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองพะเยา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา)	12,000	12,000		12,000	-	/			มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	ทต.บ้านต่อม/ สำนักปลัด

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี

##### 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต่อม (ท.83,เงินรายได้)	แผนพัฒนาท้องถิ่น , แผนการดำเนินงาน , แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ	10,000	1,825	2,325	4,150	5,850	/			แผนพัฒนาท้องถิ่น ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	สำนักปลัด/งานแผนฯ
2	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000 (ท. 85,เงินรายได้)	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านต่อม	350,000	72,000	57,000	129,000	221,000	/			สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการจัดเก็บภาษี	กองคลัง



ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	ครั้งที่ 1 (บาท)	ครั้งที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการจัดการเลือกตั้ง (ท. 77,เงินรายได้ 500,000 บาท , เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000 บาท)	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น , ส.ส. , ส.ว. ฯลฯ	1,300,000	1,007,252.80		1,007,252.80	292,747	/			ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในตำบลบ้านต่อมได้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป
4	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต่อม (โอนเงินครั้งที่ 3/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ , เงินรายได้	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต่อม ได้แก่ ปรับปรุง วอลเปเปอร์/ทาสีฝ้าเพดาน/เปลี่ยนผ้าม่านปรับแสง ห้องนายกเทศมนตรี	22,800		22,800	22,800	-	/			เทศบาลตำบลบ้านต่อมมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป
5	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น (ท.120,เงินอุดหนุนทั่วไป)	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม	30,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต่อมมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (ท.120,เงินอุดหนุนทั่วไป)	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	90,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด
7	โครงการจัดงานวันเทศบาล (ท.76,เงินอุดหนุนทั่วไป)	จัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี	10,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป

ที่	งบประมาณอนุมัติ			ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	โครงการ	(ผลผลิตของโครงการ)	2564 (บาท)	ห้วงที่ 1 (บาท)	ห้วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)		ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (ท.76,เงินอุดหนุนทั่วไป)	จัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี	5,000							/	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ ของโรคโควิด 19	สำนักปลัด/งาน บริหารทั่วไป

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี

##### 5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการปรับปรุงห้อง ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้าน ต่อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ / ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้)	ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เทศบาลบ้านต่อม โดย กันห้องประตูและหน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	50,000						/		ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้บริการ	สำนักปลัด/กอง ช่าง/ งาน ประชาสัมพันธ์
2	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านต่อม (โอนเงิน ครั้งที่ 9/2564 อำนาจอนุมัติสภาฯ / ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ค่าทาสีอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านต่อม (สี ภายนอก) ขนาดพื้นที่ 1,300 ตารางเมตร	110,000						/		เทศบาลตำบลบ้านต่อมมีความ สวยงาม เป็นสัดส่วน มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์เทศบาลตำบลบ้านต่อม (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อำนาจ อนุมัติสภาฯ / ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป)	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์เทศบาลตำบลบ้าน ต่อม กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร	500,000						/		เทศบาลตำบลบ้านต่อมมีความ สวยงาม เป็นสัดส่วน มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2564 (บาท)	ช่วงที่ 1 (บาท)	ช่วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)			
1	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เด็ก ขนาด 6 ช่อง จำนวน 4 หลัง (แผนฯ 61-65-5 น.28 ลำดับ 8)	12,000	-	12,000	12,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.ต้อมตง/ ศพด.ร่องไผ่
2	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าเด็ก ขนาด 6 ช่อง จำนวน 4 หลัง (แผนฯ 61-65-5 น.28 ลำดับ 9)	12,000	-	12,000	12,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.ร่องไผ่
3	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก จำนวน 5 ชุด (แผนฯ 61-65-5 น.29 ลำดับ 10)	13,500	-	13,500	13,500	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.ร่องไผ่
4	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมโครแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว (แผนฯ 61-65-5 น.29 ลำดับ 11)	1,800	-	1,100	1,100	700	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.ร่องไผ่
5	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมโครแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว (แผนฯ 61-65-5 น.29 ลำดับ 12)	3,600	-	2,200	2,200	1,400	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.ร่องไผ่
6	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (แผนฯ 61-65-5 น.27 ลำดับ 3)	9,500	9,500	-	9,500	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2564 (บาท)	งวดที่ 1 (บาท)	งวดที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)			
7	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (แผนฯ 61-65-5 น.27 ลำดับ 4)	9,500	-	9,000	9,000	500	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ
8	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อตู้กับข้าวอลูมิเนียมแบบ 6 ประตู จำนวน 1 ตู้ (แผนฯ 61-65-5 น.28 ลำดับ 5)	4,000	-	2,600	2,600	1,400	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.รองไม้
9	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	จัดซื้อตู้แอมป์เนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว (แผนฯ 61-65-5 น.29 ลำดับ 13)	10,000	-	8,560	8,560	1,440	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.ต่อมตง
10	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่อง ดับเพลิง	จัดซื้อแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตัว (แผนฯ 61- 65-5 น.28 ลำดับ 6)	25,000	25,000	-	25,000	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ
11	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน 1 ชุด (แผนฯ 61-65-5 น.28 ลำดับ 7)	7,000	7,000	-	7,000	-	ดำเนินการ แล้ว	กองช่าง
12	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ปรับปรุงคลื่นความถี่โทรกระจายข่าวไร้สาย (แผนฯ 61- 65-5 น.29 ลำดับ 14)	133,300	133,300	-	133,300	-	ดำเนินการ แล้ว	สำนักปลัด/ งาน ประชาสัมพันธ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย			งบประมาณ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2564 (บาท)	ห้วงที่ 1 (บาท)	ห้วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
<b>ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ</b>											
1	แผนงาน การ พาณิชย์	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท (แผนฯ 61-65-5 น.27 ลำดับ 1)	18,000	-	-			ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง/งาน กิจการประปา

<b>ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการโดยไม่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>											
1	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 80 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 80 ซม. จำนวน 2 หลังๆละ 2,500 บาท	5,000	-	5,000	5,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนัก ปลัดเทศบาล/งาน การเจ้าหน้าที่
2	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,900 บาท	13,800	13,800	-	13,800	-	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
3	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 80 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว	2,500	2,500	-	2,500	-	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2564 (บาท)	ช่วงที่ 1 (บาท)	ช่วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)			
4	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก) ขนาด กว้าง 150 ซม. ลึก 76 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว	8,000	8,000	-	8,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
5	แผนงาน การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด กว้าง 120 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว	5,900	-	5,900	5,900	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.ต่อม ดง
6	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 80 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว	2,500	2,500	-	2,500	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
7	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	22,000	-	22,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัดเทศบาล/ งานบริหารทั่วไป
8	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	4,200	-	4,200	100	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัดเทศบาล/ งานพัฒนาชุมชน
9	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,500	-	2,500	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัดเทศบาล/ งานบริหารทั่วไป
10	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	29,500	-	29,500	500	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2564 (บาท)	หัวงที่ 1 (บาท)	หัวงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)			
11	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบ ที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	15,000	14,000	-	14,000	1,000	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
12	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,390	-	2,390	110	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
13	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	22,000	-	22,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
14	แผนงานเคหะและชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,500	-	2,500	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
15	แผนงานการศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	17,000	-	17,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ศพด. รองไผ่
16	แผนงานการศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	7,490	-	7,490	10	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/งาน ศึกษา
17	แผนงานการศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	4,200	-	4,200	100	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ ศพด.ต่อมตง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2564 (บาท)	ช่วงที่ 1 (บาท)	ช่วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)			
18	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	10,000	10,000	-	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/ ศพด. ร่องห้า/ศพด. ร่องไผ่
19	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	17,000	-	17,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ
20	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,500	-	2,500	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ

ครุภัณฑ์ที่กักเงิน (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น)												
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อานาอนุมัติสภาฯ / ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	17,000	-	-				กักเงิน	สำนักปลัดเทศบาล/งานแผนฯ
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (โอนเงินครั้งที่ 9/2564 อานาอนุมัติสภาฯ / ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	22,000	-	-				กักเงิน	สำนักปลัดเทศบาล/งานบริหารทั่วไป



ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2564 (บาท)	ห้วงที่ 1 (บาท)	ห้วงที่ 2 (บาท)	รวม (บาท)			
3	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณา และ เผยแพร่	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง	25,990	-	-			กั้นเงิน	สำนักปลัดเทศบาล/ งานประชาสัมพันธ์

## ปัญหาและอุปสรรค

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 หลาย ๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับทำให้ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นลดลง

## ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ
3. เทศบาลฯ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเงินงบประมาณเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4. เทศบาลฯ ควรพิจารณาดำเนินโครงการให้ครอบคลุมตามพันธกิจ/กลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่